

**ПЛАН РАБОТ НА 2017 ГОД**  
**Богдана-Хмельницкого 20**

1. Отремонтировать стены мусорокамер.

2.1 В ИТП

- заменить обратные клапаны Ду100 и Ду80,
- требуется ревизия клапана регулятора температуры на ГВС,
- установить кран регулирующий LD regula Ду50 на байпасе,
- установить заглушку на канализацию Ду50,
- нанести маркировки на запорную арматуру в соответствии с правилами эксплуатации ТПУ.

2.2 В стояках отопления

- частично заменить проходные вентиля и сбросники, при необходимости регулировки установить дополнительные шаровые краны.

2.3 В стояках ГВС

- частично заменить проходные вентиля, при необходимости регулировки установить дополнительные.

2.4 В стояках ХВС

- частично заменить проходные вентиля.

3. В подвальном помещении закрепить трубы ХВС и ГВС на ВРУ.

4. Отремонтировать и покрасить металлические ограждения палисадников по гарантии (не покрашены с нижней стороны при монтаже).

5. Установить вторые вентиля для регулировки подъездных батарей.

6. Установить в тамбура подъездов энергосберегающие светильники (6 шт.).

7. Покрасить газовую трубу.

8. Подъезды:

*1 подъезд*

- установить пружины на входные двери,
- заменить фанеру в дверях на светопропускаемый материал,
- побелить и покрасить стены подъезда (устранить недочеты ремонта 2016 года),
- прочистить мусороприемники.

*2 подъезд*

- заменить коробку на входной двери,
- заменить фанеру в дверях на светопропускаемый материал,

- отрегулировать лифт (кабина лифта на 9 этаже не доходит до площадки разгрузки)
- побелить и покрасить стены подъезда (устранить недочеты ремонта 2016 года),
- прочистить мусороприемники.

*3 подъезд*

- побелить и покрасить стены подъезда (устранить недочеты ремонта 2016 года),
- прочистить мусороприемники.
- покрасить трубу ливневой канализации,
- отрегулировать лифт (не плотно закрываются внутренние двери кабины),
- отремонтировать порог лифта 8 этаж,
- отремонтировать качественно козырек подъезда (гарантийный ремонт).

Совет МКД

*11*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Юшугеева*

*15.06.2014*

